

Metrostav, a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0815)

TMS/2019/32-9
Táto zmluva
bola uzatvorená... 5.12.2019
bola zverejnená... 5.12.2019
nadobudla účinnosť... 6.12.2019

Dohoda o urovnaní č. 159/2019

uzatvorená podľa § 585 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

uzatvorená medzi

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Sídlo: Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín
Zastúpený: Mgr. Peter Martinisko, riaditeľ
Zodpovedná osoba: Ing. Jaroslav Šimno, vedúci oddelenia správy budov
Kontakt: tel.: 032 / 743 44 31; e-mail: jaroslav.simno@muzeumtn.sk
IČO: 34059199
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:

(ďalej len „Trenčianske múzeum“)

a

Metrostav, a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, Česká republika
Zastúpený: Ing. Josef Špryňar, riaditeľ divízie 8, a Ing. Igor Sedláček, námestník divízie 8 pre Slovensko, oba na základe plnej moci
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
Oprávnený podnikateľ v SR prostredníctvom organizačnej zložky:
Metrostav, a.s. – organizačná zložka Bratislava
Sídlo: Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava
IČO: 31792693
DIČ: 2020253301
IČ DPH: SK2020253301
Bankové spojenie: ČSOB
IBAN: BIC: CEKOSKBX

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Trenčianske múzeum a zhotoviteľ ďalej len ako „strany Dohody“.

Čl. I

Základné ustanovenia

1) Trenčianske múzeum a zhotoviteľ dňa 27.06.2018 uzavreli zmluvu o dielo č. 18080139 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť a v termíne do 144 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy odovzdať Trenčianskemu múzeu dielo „Administratívna budova skleník – administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu“ (ďalej len „dielo“) a záväzok Trenčianskeho múzea ako objednávateľa riadne a včas zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi zmluvnú odmenu 457.082,84 € (slovom štyristopäťdesiatšesťdesiatdva eur a 84 centov).

Zmluva bola na webstránke Trenčianskeho múzea zverejnená dňa 28.06.2018 a nadobudla účinnosť dňa 29.06.2018. Podľa čl. XI ods. 11.1 zmluvy bol v prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela v dohodnutom termíne zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny diela za každý začatý deň omeškania. Podľa čl. V, ods. 5.2 zhotoviteľ nebol v omeškani po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia podľa zmluvy následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa.

2) Trenčianske múzeum a zhotoviteľ dňa 14.11.2018 uzavreli dodatok č. 1 k zmluve, predmetom ktorého bola zmena ceny z 457.082,84 € s DPH na 520.624,40 € s DPH a zmena termínu odovzdania zo 144 dní na 194 odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

3) Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na pamiatkové hodnoty dotknutého pamiatkového objektu, boli práce na diele so súhlasom oboch strán Dohody prerušené od 15.12.2018 (prvý deň prerušenia) do 14.3.2019 (posledný deň prerušenia).

Zhotoviteľ na základe pokynov Trenčianskeho múzea nerealizoval práce vo výši 24.537,78 bez DPH, tj. 29.445,33 € s DPH (menej práce)

4) Zhotoviteľ na základe pokynov Trenčianskeho múzea realizoval práce navyiac v hodnote 35.849,94 € bez DPH, tj. 43.019,93 € s DPH, najmä z dôvodu dodatočných podmienok Krajského pamiatkového úradu Trenčín a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trenčín.

5) Trenčianske múzeum zaplatilo zhotoviteľovi čiastočnú úhradu ceny vo výške 96.619,14 € s DPH, a to na základe faktúry č. 8411018001 zo dňa 05.12.2018.

6) Účelom tejto Dohody je urovnanie sporných práv strán Dohody súvisiacich s výškou ceny za zhotovenie diela, ktoré bolo ako celok dodané dňa 21.06.2019.

Čl. II

1) Strany Dohody súhlasne vyhlasujú, že:

a) termín odovzdania diela v zmysle zmluvy v znení dodatku č. 1 uplynul dňom 8.4.2019, t.j. zhotoviteľ bol s riadnym odovzdaním diela v omeškani 74 dní. Zhotoviteľ nemohol realizovať práce z dôvodov na strane Trenčianskeho múzea, spočívajúcich v naprojektovaní a inštalácii vzduchotechniky a iných prácach, súvisiacich s operatívnymi zmenami projektu v dĺžke 23 dní. Zhotoviteľ zodpovedá za dodanie diela v omeškani 51 dní.

b) výška zmluvnej pokuty za oneskorené odovzdanie diela predstavuje 10,2 % z ceny diela, čo predstavuje súčin počtu dní omeškania a výšky zmluvnej pokuty za jeden deň. Výška zmluvnej pokuty je 50.100,26 € (slovom: päťdesiatštyri tisícjedno eur a 26 centov).

2) Strany Dohody výslovne a bez akýchkoľvek výhrad súhlasia s tým, že:

a) zhotoviteľ má právo na úhradu ceny za dielo 534.199,- € s DPH, od ktorej bude odpočítaná suma, ktorá už bola uhradená na základe faktúry č. 8411018001 zo dňa 05.12.2018 (96.619,14 € s DPH) t.j. na sumu **437.579,86 €** s DPH. Táto suma pozostáva zo:

aa) sumy **394.559,93 €** s DPH, ktorá bola faktúrovaná zhotoviteľom

(faktúra č. 84110190002 zo dňa 07.08.2019), právnym podkladom ktorej je zmluva v znení dodatku č. 1 a

ab) sumy **43.019,93 €** s DPH za práce navyiac v zmysle čl. I ods. 4 Dohody, ktorá bude faktúrovaná na základe tejto Dohody.

b) Trenčianske múzeum v Trenčíne má právo na úhradu zmluvnej pokuty v zmysle ods. 1, písm. b), t.j. vo výške **50.100,26 €** s DPH. Zmluvná pokuta bude zhotoviteľom uhradená na základe faktúry, vystavenej Trenčianskym múzeom pod č. 100/19 z 23.09.2019, v režime upravenom podľa ods. 3.

3) Strany Dohody výslovne súhlasia, že svoje záväzky uhradia nasledovným spôsobom, v určenom poradí:

a) Trenčianske múzeum uhradí sumu v zmysle ods. 2, bod aa); v prípade uhradenia danej sumy v dohodnutej lehote si zhotoviteľ nebude uplatňovať úroky z omeškania z faktúry č. 84110190002 zo dňa 07.08.2019 a uvedeného práva sa vzdáva.

b) zhotoviteľ vystaví faktúru na sumu, uvedenú v ods. 2, bod ab);

c) zhotoviteľ na základe zápočtu pohľadávok, existujúcich z titulu faktúr, vystavených v zmysle písm.ab) a ods. 2, písm. b) uhradí Trenčianskemu múzeu sumu 7.080,33 €, ktorá je výsledkom rozdielu súm, faktúrovaných v zmysle písm. ab) (práce navyiac) a ods. 2, písm. b) (zmluvná pokuta), a to v lehote do 15.12.2019.

Strany Dohody výslovne uvádzajú, že za oneskorené úhrady faktúr, uvedených v ods. 2, bod aa) a b), vzniknuté z titulu rokovaní o záverečnom uspokojení nárokov medzi Trenčianskym múzeom a zhotoviteľom nebudú od druhej strany Dohody požadovať žiadnu zmluvnú ani zákonnú sankciu, mimo tých v tejto Dohode uvedených.

4) Strany Dohody súhlasia, že úhrady, uvedené v ods. 2 a 3, uhradia do do 15.12.2019.

5) Úhrada sa považuje za uhradenú momentom jej pripísania na účet druhej strany Dohody.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1) Túto Dohodu je možné zmeniť len písomnými dodatkami, podpísanými oboma stranami Dohody.

2) Práva a povinnosti strán Dohody, neupravené touto Dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatku č. 3.

3) Táto Dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Trenčianskeho múzea.

4) Táto Dohoda je vyhotovená v štyroch paré. Tri paré sú určené pre Trenčianske múzeum a jedno paré je určené pre zhotoviteľa.

5) Strany Dohody vyhlasujú, že si dohodu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak svojho slobodného a vážneho súhlasu s obsahom dohody ju podpísali.

v Trenčíne, dňa -5. 12. 2019

v Bratislave, dňa 4. 12. 2019

za Trenčianske múzeum

za zhotoviteľa

A

MÚZEUM
V TRENČÍNE
SLOVENSÁKOV 2-4B
901 50 TRENČÍN
TEL. 029 46 120

.....
Mgr. Peter Martinisko
riaditeľ

.....
Ing. Josef Špryňar
riaditeľ divízie 8

.....
Ing. Igor Sedláček
námestník riaditeľa divízie pre
Slovensko

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0815)